

Prot. n. 2024/AI/047



Lavori: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA-IMPIANTISTICA DI HUB DI QUARTIERE S.EGIDIO, EX ELEMENTARE MACERONE, QUARTIERE FIORENZUOLA VIA PARINI- **CIG. 9915153319**

Impresa: Clima Service s.r.l.

Contratto di appalto: Stipulato in data 18/07/2023- prot. n. 2023/CT/038

Importo contrattuale: €. **42.960,72** (di cui €. 600,00 per oneri della sicurezza)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e art. 237 del D.P.R. n. 207/2010)

PREMESSE

Progetto:

Il progetto esecutivo iniziale è stato redatto dall'Ing. Giovanni Battistini per un importo complessivo di € 57.730,40 così ripartito:

A) Importo lavori		
Importo esecuzione lavorazioni (a base d'asta)	€ 47.320,00	
di cui oneri per l'attuazione del DUVRI	€ 600,00	
Totale A)		€ 47.320,00
B) IVA		
IVA al 22% su imponibile A)	€ 10.410,40	
Totale B)		€ 10.410,40
TOTALE GENERALE A) + B)		€ 57.730,40

Approvazione e finanziamento del progetto:

Con determinazione a contrarre prot. n. 2023/AI/069 esecutiva dal 28/06/2023, il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato e finanziato il Progetto Esecutivo per l'importo complessivo di € 47.320,00 oltre IVA.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara, è rimasta aggiudicataria la ditta "Clima Service s.r.l.", P.I. 02205000405, con sede in Via Giaccaglia n. 28, 47924 Rimini (RN), per l'importo complessivo di € 42.960,72 inferiore all'importo a base d'asta di € 47.320,00 compreso € 600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Con determina prot. n. 2023/AI/085 esecutiva dal 12/07/2023, sono stati aggiudicati i lavori.

Energie per la Città s.r.l.
Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni Battistini

Contratto principale:

Il contratto principale è stato stipulato in data 18/07/2023, prot. n. 2023/CT/038 in forma di scrittura privata, per l'importo complessivo di € 42.960,72;

Approvazione progetto di variante:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario alcun progetto di variante in aumento.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori

La funzione di Responsabile del procedimento e di Direttore dei Lavori è stata svolta per tutta la durata dei lavori dall' Ing. Giovanni Battistini.

Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati il 08/08/2023 con verbale di consegna di pari data - prot. n. 2023/AI/091, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti giorni 145 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna definitiva. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il giorno 31/12/2023.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario sospendere i lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei Lavori, con accertamento in contraddittorio di ultimazione dei lavori avvenuto in data 04/01/2024- prot. n. 2024/AI/041, ha certificato che i lavori sono stati ultimati in data 29/12/2023 e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori, non è stato necessario aggiungere nuovi prezzi.

Lavori in economia:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono resi necessari lavori in economia.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle previsioni di progetto, agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori ed alle norme contrattuali.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 12/02/2024 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti	€	42.960,72
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi	€	42.960,72
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€	0,00

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€	42.960,72
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€	42.960,72
- con una minore spesa di	€	0,00

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Rimini codice ditta 4469451, posizione territoriale 51022158/47-7336645/47 e INPS di Rimini n. di matricola 3205913452;

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Gli Enti Assicurativi e Previdenziali hanno segnalato che l'impresa appaltatrice è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti Istituti.

Avvisi ai creditori:

Il Responsabile del procedimento ritiene di potersi omettere la pubblicazione dell'Avviso ai creditori in quanto i lavori stessi si svilupparono unicamente su aree di proprietà dell'Amministrazione;

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

Il certificato di regolare esecuzione deve avvenire entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il presente certificato viene emesso in data odierna e pertanto in tempo utile.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 04/01/2024 oltre al sottoscritto Direttore dei lavori è intervenuto alla stessa il Sig. Massimiliano Fabbri in qualità di rappresentante dell'Impresa esecutrice.

Descrizione dei lavori eseguiti:

sono stati realizzati nuovi impianti a pompa di nei seguenti edifici di proprietà del Comune di Cesena:

- edificio 60: Quartiere cervese sud – Hub di quartiere Sant'Egidio
- edificio 175: Quartiere Fiorita – Via Parini
- Ex Elementare Macerone – Via Cesenatico, 5735

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori da cui si è riscontrato la regolare esecuzione degli stessi. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e lo stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 42.960,72 coincidente alle somme autorizzate.
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- i) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- j) che, come risulta dagli atti, venne omessa la pubblicazione degli avvisi ai creditori, in quanto i lavori si svilupparono unicamente su aree in proprietà dell'Amministrazione;
- k) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- l) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- m) che gli impianti in oggetto erano già pienamente funzionali, utilizzabili e sono entrati in esercizio già al momento del certificato ultimazione lavori.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori all'interno del progetto denominato "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA-IMPIANTISTICA DI HUB DI QUARTIERE S. EGIDIO, EX ELEMENTARE MACERONE, QUARTIERE FIOREZZUOLA VIA PARINI- CIG. 9915153319", eseguiti dall'Impresa "Clima Service s.r.l.", P.I. 02205000405, con sede in Via Giaccaglia n. 28, 47924 Rimini (RN) in base al contratto n. prot. 2023/CT/038 del 18/07/2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€	42.960,72
- A dedurre gli acconti già corrisposti	€	42.960,72

Resta il credito netto dell'impresa di 0,00€.

Cesena, lì 01/03/2024

Il Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento

Ing. *Giovanni Battistini*



Energie per la Città s.r.l.

Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. *Giovanni Battistini*

Piano Anticorruzione, Codice Etico e di comportamento e Modello 231/01

Si informa che Energie per la Città Srl ha adottato un proprio Piano Anticorruzione, un Codice Etico e di comportamento e il Modello 231/01 (modello di organizzazione, gestione e controllo) pubblicati nel sito internet della società nella sezione "società trasparente" sul sito della Società e che si impegna a rispettarne le previsioni ed i vincoli. L'operatore economico ha la facoltà di inviare a Energie per la Città Srl suggerimenti per migliorare il livello di trasparenza delle informazioni fornite in merito al presente affidamento.

L'Impresa
Stefano Scardini
Clima Service s.r.l.
Energy Service Company
Certificata ACVPR 763-EC UNI-CEI 11352:2014
Via Giaccaglia, 28 - 47924 Rimini
Tel. 0541 309355 / Fax 0541 309366
climaesco@migroup.it

